

琉球大学学術リポジトリ

沖縄関係 日米沖縄返還協定/未完成プロジェクト引継問題

メタデータ	言語: 出版者: 公開日: 2019-02-08 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: - メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12000/43666

ノ 未 完 成 プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る 日 米 交 渉

外務省電信案 (分類)

機密表示 (極秘・秘の未印) 秘 無期限	符号表示 暗 略 平	総第 04 193 号
第 2 号	昭和 46.10.4 年 月 日 時 分 発	発電係 (B)

大臣 政務次官 事務次官 外務審議官 外務審議官 官房長	主管 アメリカ局長 参事官 北米才一課長	主管局部課(室)名 米北1 起案 昭和 46 年 10 月 2 日 起案者 森本 電話番号 2466
---------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

協議先	条約課長
大使 臨時代理大使 在神尾高毅 総領事	代理 木村 臨時代理大使 あて 外務大臣 発
電報 在 大使 臨時代理大使 総領事 代理 あて	

件名 **未完成のプロジェクト**

福地ダム及びその関連のプロジェクト並みに
41号線の工事が復旧時点で完成になる
場合の取扱いに閣下は如何なる米側
との協議にきたと。去る9月19日、ルニ
ほか米側関係者が上京し、日本側関係

電信課長
代 十 林
漢
寄
553

(※印欄内は電信課記)

南條才一と協定済

(昭和四二七一改正)

GB-1

193

2

省庁(外務、大蔵、建設、対策)との協議
の結果にもつき、(1)福地ダムに
関しては別電中並みに(2)41号
線の建設及びその地プロジェクト(育英
奨学事業、福地ダムプロジェクトを除く)
に閣下は別電中のとおり
(Record of Discussion)
案を作成したので(関係各省庁との協
議済み)上記両案を至急米側に
提示の上交渉ありなく、結果至急
回電ありたい。

1. 別電 1. に同じ、

3

(1) 才3項の各プロジェクトは復帰後は伊統果は引渡される予定であり、その完成については同果が必要措置をとることとなる。「It is anticipated」といふのは果がとるべき措置につき日本政府が物事で十分な立場にあるので、この点米例に然るべく説明しおかれたい。

(2) 才5項の通報については会計監査報告的なものと考慮されたい。左の方も知らないが福地ガム等は望差引の^キの対応とされているものあり、それについては右の如き報告と出すのは当と之なりのので、早に^に完成し左旨を通知すること

(とどめるべきしたい)

4

~~中分と考まそ~~るので、右念のため。

2. 別電2.について

(1) 41号線の建設については、沖縄
 開発計画のプライオリティー計画と
 して考えられたことなるが、右開
 発計画が未だ閣議決定を待
 っている^(ため)、右の趣旨を明示でき
 ないので、^(お2條だけ)日本政府による完成の
 意向を~~お2條~~^(お2條)述べたものであ
 る。本件表現^(お2條)も日本政府による完
 成の方針にはかわりないことと
 米側に説明しおかされた。^{Fund}

(2) 返還協定交渉の過程でRPC
 の返還につき米側に申し入れて
 きながら、米側は~~RPC~~^{日本}はBook
 keeping上のバランスは記録されて
 いるが、~~Fund~~^{Fund}そのものはGeneral
 Fund

Fundに吸収されてしまい、米国の会
 計法規上^(お2條だけ)不可能であると回答し、
 協定署名後も、右^の署名を再三
 要請~~したが~~^しながら、~~解決の~~^{まだRPCができて}解決策も見
 出さず、~~お2條~~^{お2條}を待っている。

当方としては別電2.の提案
 に基づいて41号線建設未
 完成の際^{移転}に~~お2條~~^{お2條}したfundの中
 にGeneral Fundの一部^(お2條)
 RPCの残額~~を~~^{移転}
~~お2條~~^{RPC} RPCファンドの
 返還問題も解決されるので、
~~お2條~~^{お2條}はBook
 keeping上のバランスは記録されて
 いるが、~~Fund~~^{Fund}そのものはGeneral
 Fund

(問題の解決のついで)

7
三三
併七

RPCの~~返答~~を本例の意向打

診の上結果を返信書あり。✓

は

(了)

大政電外外儀官
 務務典房
 次次審審長長
 臣官官審審長長
 備総人電厚計
 書文会営給

調査企析調
 長領移
 参領旅査移

ア 参地中東
 長 北東西
 参北北
 中 参一
 欧 参西東洋
 長 西東

近ア 参書近ア
 長 次総経国資
 経 源

長 参貿統
 経 参政技一理
 協 国
 長 参政技二
 条 国

参多協規

長 参政経料

国 軍社專

参道内外

長 文
 一 二

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

352

総番号(TA) 51974 主管
 71年10月7日15時00分 沖繩 発
 71年10月7日15時50分 本省 着
 外務大臣殿 臨時代理大使 総領事 代理

未完成プロジェクト

第1042号 略 至急

貴電米北/第285号に関し

6日ムラズミ及びコバヤシ指導課長はクラーク渉外局長を往訪、冒頭貴電別電の案文を提示して冒頭貴電の各項を説明したところ、クラークは部内で検討の上、回答すべしと述べた。(約/週間位要する見込の由)。なお、その際クラークは全般的には簡けつてよいドラフトと考えるとしつつも同人限りの意見として次の諸点を指摘した。

1. 別電/。第2項のWITH A VIEW TO COMPLETINGというのは完成するのかもしれないか不確かな表現であり、これをTO COMPLETEと出来ないか。

2. 第3項のIT IS ANTICIPATED THATの表現は米側内部で問題となる可能性あり、削除出来ないか(わが方より冒頭貴電/。(/)の趣旨及び本土におけるこの種事業実施の際の国とけんとの分担等について説明したが)。

外務省

秘

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

3. 第5項の単に完成の通報だけではなく、先般の東京会議でも要望したとおり、AUDITOR REPORTの写をもらいたいののでこの旨を何等かの形で明記してもらいたい。(あるいはサイド・レターでNOTIFICATIONの中にはAUDITOR REPORTの写を含むとすることも一案)。

4. 別電2。第/項末びのFOR THE CONSTRUCTION OFとあれば、土地収用代金に使用できなくなるので単にFOR HIGHWAY 4/とした方が日本側にとって好都合ではないか。

5. 第2項についてはこれで結構と思う。

6. RPO FUNDについてはわが方説明の線にそつて解決方を検討致したい。

7. 別電/。及び2。を通じ前回の東京会議の際米側が主張した免責条項が見当たらないがこれはぜひ必要である。

8. 同じくESSOのクレームについても何等かの形式(サイド・レターでも可)で明記する必要ありと考える。

(了)

(字手交清)

外務省

注意

- 1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
- 2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

大政官外儀官
務次典房
臣官官審審長長
儀総人電厚計
書文会営給

調査長
長領移
長

ア 参地中東
長 北西
米 参北北保
中南
吹 参西東洋
長 西東

近ア 参書近ア
長 次総経国資
長 参質統国
長 参政技一理
長 参案協関
長 参政経科
長 参道内外
長 参社專
長 参道内外
長 参道内外

総番号(TA) 58498 主管
71年11月10日19時55分 沖繩 発米北
71年11月10日20時02分 本省 着

外務大臣殿 高瀬(大使) 臨時代理大使 総領事 代理

未完成プロジェクト

第1150号 略

往電第1042号に関し

5日ムラズ及びロペヤン指導課長はラウジニ副民政官の
クランク渉外局長及びロペヤン公益事業局長と本館に関
し、大要次の通りの会談を行なった。

1. 米側より米政府限りのAD REFERENDUM
の案として別電1.及び2.の案を提示し、次の通り補足
説明を行なった。

(1) 別電1.の第1項にフクナ・ダム関係の資金額を明記
した。

(2) 第2項及び第3項についてはWITH A VIEW
TO COMPLETINGをTO COMPLET
Eに変更した。

(3) 第5項後段は東京会談において日本側からこの趣旨
の発言があつた。

(4) 第6項(及び別電2.の第4項)の免責条項は米側と
してはぜひ必要と考えている。

秘

注意

- 1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
- 2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

(5) 別電2.の第2項後段は米米政府の承認に基づき地
方公共団体等が請負業者と契約を結んだ援助事業(例えば
下水工事等)が復帰時において未完成である場合をカバー
するものであり、通常であれば米米政府は承認した契約
分の資金はリザーブしておくところ、今回の取極によりこ
れがすべて4/号線の資金にまわされるのであるから善意
のコントラクターを保護する意味からもこの条項は必要で
ある。

(6) 第5項のESSOクレームとはOPRCが石油の輸
出価格を上げた際、ESSOから米米政府に対し値上げの
要求があり、これについて検討した結果、現行契約の下に
おいては、ESSOの値上げ要求を認める根拠なしと判断
し、これを拒否した。ESSO側はこれを不満としてAR
MED SERVICE BOARD OF CONTR
ACT APPEALSに提訴し、目下審議が行なわれて
いる。ESSOのクレームが認められる可能性は極めて少
ないとは思いますが、GENERAL FUNDが閉め切られ
る以上、万一に備えてかかる取極めをしておく必要がある
。

3. 次のいでわが方の質問にこたえて次の通り述べた。

(1) (フクナ・ダムは)200万ドルで完工できる見込

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

か) 完工できる見込みである。

(2) (請負業者によればダムサイトの位置変更に伴なうクレームがある模様であるが) 契約は単価と所要見込数量から成っており、後者については工事が完了するまでは正確なところはわからない。またこの程度の変更は CONTINGENCY FUNDで十分カバーされると思う。なおこの程クレームの詳細は7/8日から当地に派遣される建設省の調査団に説明する。

(3) (ESSOクレームの総額はいくらか) 復帰日とそれまでの石油はん売量によつて異なるが7月/日と仮定して総額400万ドル程度であろう。(なおESSOクレームに関する資料を他にもらさざることゝ条件として民政府から入手する予定。)

(丁)

注意

- 1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
- 2. 本電の主管変更その他につきは検閲班に連絡ありたい。

秘

電信写

総番号(TA) 58501 主管
 71年11月10日20時05分 平 縄 発 北1
 71年11月10日20時14分 本省 着

外務大臣殿 高瀬(大使) 臨時代理大使 総領事 代理

未完成プロジェクト

才1151号平(秘報)
 往電才1150号 別電1

RECORD OF DISCUSSIONS

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF JAPAN
 AND OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
 HELD CONSULTATIONS AT THE MEETING OF THE PREPARATORY
 COMMISSION OF -----, 1971 CONCERNING FIKUJI
 DAM PROJECT AND RELATED PROJECTS AND HAVE
 AGREED TO RECORD AS FOLLOWS:

- 1. THE UNITED STATES GOVERNMENT WILL MAKE EVERY EFFORT TO COMPLETE FIKUJI DAM BEFORE THE REVERSION OF OKINAWA TO JAPAN. NEVERTHELESS, IN THE EVENT IT IS

大政 外外 儀官
 務 典 房
 次 典 房
 臣 官 官 審 審 長 長
 儀 給 人 電 厚 計
 書 文 会 營 給

調 査 長
 領 移 長
 參 領 旅 査 移

ア 參 地 中 東
 長 北 東 西
 參 北 北 保
 中 南 審
 歐 參 西 東 洋
 長 西 東

近 了 長 參 書 近 了
 經 次 總 經 國 資 源
 長 參 貿 統 國
 經 協 長 參 政 技 一 理
 長 參 政 協 規
 國 參 政 經 科
 長 參 道 內 外
 文 長

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

FOUND THAT THE CONSTRUCTION OF THE DAM WILL NOT BE COMPLETED BY THE TIME OF REVERSION, THE UNITED STATES GOVERNMENT WILL, BEFORE REVERSION, TRANSFER TO THE RYUKYU DOMESTIC WATER CORPORATION THE UNDISBURSED PORTION OF THE 12,012,000 DOLLARS PROVIDED FOR THE CONSTRUCTION OF THE DAM.

2. AS INDICATED IN THE CABINET DECISION OF SEPTEMBER 3, 1971, THE GOVERNMENT OF JAPAN HAS DECIDED ON A POLICY OF DEVELOPING WATER SOURCES IN OKINAWA. IN ACCORDANCE WITH THIS POLICY AND IN THE LIGHT OF PARAGRAPH 1 ABOVE, THE GOVERNMENT OF JAPAN WILL TAKE NECESSARY STEPS TO COMPLETE THE CONSTRUCTION OF FUKUJI DAM.

3. TAIRA/FUKUJI P/S MODIFICATION PROJECT AND MAEDA TANK PROJECT WILL BE TREATED BY THE U.S. SIDE IN A MANNER SIMILAR TO THAT MENTIONED IN PARAGRAPH 1 ABOVE, AND IT IS ANTICIPATED THAT NECESSARY STEPS WILL BE TAKEN BY THE JAPANESE AUTHORITIES CONCERNED TO COMPLETE THEIR CONSTRUCTION.

4. TECHNICAL DETAILS NECESSARY FOR TAKING OVER

外務省

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

BY THE JAPANESE AUTHORITIES OF THE UNFINISHED CONSTRUCTION WORKS MENTIONED IN PARAGRAPHS 1 AND 3 WILL, WHERE NECESSARY, BE ARRANGED FOR BETWEEN THE JAPANESE AND UNITED STATES AUTHORITIES CONCERNED.

5. IN CASE OF COMPLETION OF FUKUJI DAM AND RELATED PROJECTS MENTIONED ABOVE AFTER REVERSION, THE UNITED STATES GOVERNMENT WILL BE NOTIFIED OF THE COMPLETION BY THE JAPANESE AUTHORITIES CONCERNED. THE GOJ AGREES THAT SHOULD ANY UNUSED FUNDS REMAIN AT COMPLETION OF THESE PROJECTS, SUCH FUNDS WILL BE APPLIED TO WATER DEVELOPMENT PROJECTS ON OKINAWA.

6. THE JAPANESE GOVERNMENT FURTHER AGREES TO HOLD HARMLESS THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES FROM ANY AND ALL CHARGES OR CLAIMS WHICH MIGHT ARISE IN CONNECTION WITH PROJECTS WHICH ARE NOT COMPLETED BY REVERSION.

外務省

秘

注意

- 1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
- 2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

317

電信写

大政事外外儀官
務務典房
次次
臣官官審審長長
備備人電厚計
書文会営給

総番号(TA) 58503 主管
71年11月10日20時18分 評 綴 発 本出1
71年 月 日 時 分 本 省 着

外務大臣殿 高瀬(大使) 臨時代理大使 総領事 代理

未完成プロジェクト

才1152号 平(利報)
往鹿才1150号 別電 又

調 参企析調
領 参領旅査移
移

ア 参地中東
長 北東西
参北北保
中南番
欧 参西東洋
長 西東

近 参書近ア
長 次総経国資
経 源
長 参貿統国
経 参政技一理
協 国企二
長 参条協規
国 参政経科
長 軍社専
備 参道内外
長 文長

RECORD OF DISCUSSIONS

THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF JAPAN
AND OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
HELD CONSULTATIONS AT THE MEETING OF THE PREPARATORY
COMMISSION OF -----, 1971 CONCERNING CERTAIN
PROJECTS IN OKINAWA WHICH ARE FINANCED BY THE UNITED
STATES GOVERNMENT AND HAVE AGREED TO RECORD AS FOLLOWS:

- 1. IN THE EVENT THAT THE CONSTRUCTION WORKS OF
HIGHWAY 41 AND OTHER PROJECTS FINANCED BY THE GENERAL
UND (OTHER THAN RYUKYUAN SCHOLARSHIPS, THE FUKUJI
AM AND OTHER WATER PROJECTS) ARE NOT COMPLETED AND

注意

- 1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
- 2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

7
76
100
14

THE FUNDS PROVIDED FOR THESE PROJECTS REMAIN UNDISBURSED BY THE TIME OF REVERSION, THE UNITED STATES GOVERNMENT WILL BEFORE REVERSION, TRANSFER TO THE GOVERNMENT OF THE RYUKYU ISLANDS SUCH UNDISBURSED PORTIONS OF THE FUNDS AS A FUND TO BE EARMARKED FOR THE CONSTRUCTION OF HIGHWAY 41.

2. THE GOVERNMENT OF JAPAN INTENDS TO COMPLETE THE HIGHWAY 41 AND OTHER PROJECTS AND UNDERTAKES TO SEE THAT CONTRACTS LET ON THE BASIS OF UNITED STATES GOVERNMENT OBLIGATIONS, AND FROM WHICH FUNDS ARE TRANSFERRED AS SPECIFIED IN PARAGRAPH 1 ABOVE, ARE FUNDED TO COMPLETION IN CONFORMANCE WITH EXISTING CONTRACTS.

3. TECHNICAL DETAILS NECESSARY FOR TAKING OVER BY THE JAPANESE AUTHORITIES OF THE UNFINISHED CONSTRUCTION WORKS WILL, WHERE NECESSARY, BE ARRANGED OR BETWEEN THE JAPANESE AND UNITED STATES AUTHORITIES CONCERNED.

4. THE JAPANESE GOVERNMENT FURTHER AGREES TO HOLD HARMLESS THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES FROM

外務省

注意

- 1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
- 2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

ANY AND ALL CHARGES OR CLAIMS WHICH MIGHT ARISE IN CONNECTION WITH PROJECTS WHICH ARE NOT COMPLETED BY REVERSION.

5. THE GOVERNMENT OF JAPAN FURTHER AGREES TO THE ESTABLISHMENT BY THE UNITED STATES GOVERNMENT OF A CONTINGENCY FUND FROM GENERAL FUND REVENUES IN THE AMOUNT NECESSARY TO COVER A CLAIM NOW BEING BROUGHT BY ESSO SEMICOLON IT BEING UNDERSTOOD THAT IF THIS CLAIM IS DISALLOWED, ALL OR IN PART, THE CONTINGENCY FUND RESIDUE WILL REVERT TO OKINAWA PREFECTURE.

外務省

(口上書)

(訳文)

第763号

アメリカ合衆国大使館は、外務省に敬意を表するとともに、合衆国政府は沖縄の日本国への復帰前に福地ダムを完成するようあらゆる努力を払うものである旨を外務省に通報し、また、同ダムが復帰までに完成されないことが明らかとなつたときは、合衆国政府は同ダムの建設のためにすでに割り当てられている120/2000合衆国ドルのうちの未使用分を復帰前に琉球水道公社に移転するものである旨申し述べる光榮を有する。

さらに、大使館は、合衆国政府は平良・福地ポンプ場改修計画及び^{送水}前田タンク計画についても、福地ダムの場合と同様に処理する旨申し述べる光榮を有する。

在東京アメリカ合衆国大使館

1971年12月13日

No. 763

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honor to inform the latter that the United States Government will make every effort to complete Fukuji Dam before reversion of Okinawa to Japan and to state that in the event that it is found the construction of the Dam will not be completed by the time of reversion, the United States Government before reversion, will transfer to the Ryukyu Domestic Water Corporation the undisbursed portion of the 12,012,000 U.S. dollars provided for the construction of the Dam.

The Embassy has further the honor to state that Taira/Fukuji pump station modification project and Maeda tank project will be treated by the United States Government in a manner similar to that concerning Fukuji Dam.

Embassy of the United States of America

Tokyo, December 13, 1971

米北 / 第 3 5 3 号

昭和 4 6 年 / 2 月 / 3 日

口 上 書

外務省は、在本邦アメリカ合衆国大使館に敬意を表するとともに、福地ダム、平良・福地ポンプ場改修計画及び前田タンク計画に関する / 9 7 / 年 / 2 月 / 3 日付同大使館の口上書の受領を確認する光栄を有する。外務省は、さらに、前口上書に言及されている事態が生じた場合には、日本国政府は福地ダムの建設を完了するために必要な措置をとる旨及び上記のその他の諸計画についても日本国の関係当局が建設を完了するために必要な措置をとることが予想される旨申し述べる光栄を有する。

参考

建設省

建設省河開発第104号
昭和46年12月20日

外務省アメリカ局長 殿

建設省河川局長

福地ダムの引継に伴う措置について

福地ダム建設工事に関し、琉球水道公社において施行中生じた請負契約に係る未処理案件については、これを復帰時まで解決するよう、アメリカ合衆国に申入れる等の措置を取り図らわれたく願います。

Pending

1971. 12. 17
資料

登録

あやうき
おかし

建設省の回答を以て	番号
	年月日
外務省アメリカ局長殿	
建設省河川局長	
福地ダムの引継に伴う措置について	
琉球水道公社が建設中の福地ダム建設工事に関し、復帰時まで生じたフレームは、これをアメリカ合衆国の責任において復帰時まで解決するよう申入れ等の措置を取り図らわれたく願います。	
合	

福地弘建設工事に係る未解決クレームについて

1. 石油税に関するクレーム 424044^円
 契約書には、油用は免税品を使用せよとある。ところが、石油税の適用が認められていないとするクレームである。現在、自衛隊 (Armed Services Board of Contract Appeals) において係争中であり、12年2月に裁定が下される予定である。
2. ダムサイト位置変更に伴うクレーム ~~221000 (円)~~
 土砂くず水により地盤が不安定となり、ダムサイトの位置を一部変更したため工事の変更増を生じた。現在 DE と交渉中であるが一部 (251000^円) はフリーは認められようである。
3. 運搬道路の付替に伴う経費の増加 170000 (円)
 土砂くず水に伴い運搬道路の付替が必要となり、既に付替道路は完了しており経費については、現在 DE に要求中であり DE もその必要性を認めている。
4. 賃金の増加 220000^円
 原設計の変更に伴い工期が遅延しているが DE は工期延長を認めず (12年6月完工を固執している) 二水に伴う夜間作業等による賃金増を大城組は予想している。

福地弘 予算
 1,200万 3月 30日 竣工 2000年 確定

1,270,000^円
 3月 31日 → 6月 30日 5/15 2000年
 25

$$\frac{1.77 \times 308}{2} = 270.52$$

 270.52
 建設費/一般経費
 ONTA

建設費の増減 = 700
 建設費 = 増減 (完成した分)

④ 石油税 Claim 40万 確定 (未)
 MOC → 完成した分の増減
 一 建設費、建設費と増減を有る
 建設費 - 建設費、建設費と増減を有る
 建設費 20, USCAR 資料 cover

大政事外外儀官
 典房
 次次
 臣官官審審長長
 備備人電厚計
 書文会営給
 開
 企析調
 長領移
 参領旅査移
 長
 中
 参西東洋
 西東
 近
 参書近ア
 次総経国資
 長
 参貿統
 参政技一理
 国企二
 参協規
 長
 参政経科
 軍社専
 長情長内外
 参一二

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

総番号(TA) 6745
 71年7月9日19時45分 主管
 71年7月9日20時07分 本省 発着
 外務大臣殿 高瀬大使 臨時代理大使 総領事 代理

未完成プロジェクト

第80号 略 至急 (ゆう先処理)

本件に関し、9日ムラズミ及びニブヤシがラウシニ副民政官、クラーク渉外局長、マツクラング企画局長及びSARD A予算会計部長と話し合つた。その際米側より明らかにされたところ次の通り。

1. E S S O 留保資金は日本政府ないしおきなわけんに渡すのではなく、米政府において留保し、クレームが解決した後おきなわけんに引渡すというものである。この場合、E S S O に対する支払額が350万ドルを上まわるときは米政府が超過分を負担し、下まわるときは留保資金から生ずる利子を含め残余をおきなわけんに引渡す。

2. GENERAL FUNDの収支見込次の通り。(単位1000ドル。詳細空送)

A. 5月/4日現在収入見込額	26,651
B. 4月30日現在支出負担額	28,724.51
C. 5月/4日現在支出予定額	21,074.51

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

D. 5月/4日現在未せい算額 (B-C), 7,650
 E. 収支差引 (A-B), -2,073.51
 (ただし E S S O クレームが認められなかつた場合は + / 4,268.49)
 F. UNEXPENDED BALANCE (A-C), 5,576.49
 G. りゆうきゆう政府への引渡額 (F-E S S O 留保資金-レよう学資金), 1,476.49
 注1. 上記Dの内訳は下水道事業未せい算1,050.レよう学資金600.4/号線2,500. E S S O 留保資金3,500.
 注2. 上記A及びCの内訳は別電の通り。
 3. 補助率等の関係で下水道事業の未せい算部分のために資金を留保することを日本政府が希望するならばりゆうきゆう政府への引渡額からまずこれにじゆう当し、残額(4,268.490ドル)を4/号線にあてることとしても結構である。
 4. E S S O クレームの解決が長引く場合は日本政府の予算で4/号線工事が完了していることも想定されるので、合意文書には上記3の残額は4/号線ないしこれに類別の公共事業にじゆう当すると記載しても結構である。
 5. 米側としては出来る限り速やかに事業の未せい算部分

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

の執行を日本政府が引継ぐか否か明らかにしてもらいたい。
。日本政府が引継がない場合は米民政府は直ちに DE O
BLIGATE せりゆうきゆう政府が契約を破棄すること
となるが、かかる措置をとるための時間的余ゆうは既にな
い状態にある。なお、この場合米側は契約破棄に伴う損
害賠償を GENERAL FUND から支出し、残りがあ
ればおきなわけんに引渡す。

(丁)

大政事外儀官
 務務典房
 次次
 臣官官審審長長
 儀給入電厚計
 審文会営給
 調査企析調
 領移身
 参領旅査移
 参地中東
 北東西
 長光食
 参北北保
 中
 参西東洋
 西東
 近参書近ア
 長経次総経国資
 源
 長経協長案
 参貿統国
 参政技一理
 国企二
 参協規
 長国参政経科
 軍社専
 参道内外
 文長参一二

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

総番号(TA) 6747 主管
 72年 7月 9日 20時10分 中野 発
 72年 7月 9日 20時18分 本省 着 杉
 外務大臣殿 高瀬大使 臨時代理大使 総領事 代理
 未完成プロジェクト
 第81号平 (秘扱い) 至急 (ゆり先処理)
 往電第80号別電
 A.>
 UNOBLIGATED BALANCE 4,687,000
 FY 71 POL EARNINGS 10,814,000
 FY 72 POL EARNINGS (ESTIMATED) 9,700,000
 FY 71 INTEREST INCOME 677,000
 FY 72 INTEREST INCOME (ESTIMATED) 550,000
 FY 71/72 BOB DIVIDEND 183,000
 RYUKYUAN PROPERTY CUSTODIAN 40,000

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

TOTAL 26,651,000
 POL FACILITIES 78,000
 RDWO WATER PROJECTS 15,504,000
 SPECIAL ASST TO MUNICIPALITIES 900,000
 DISASTER RELIEF 65,000
 SEWER SYSTEM 2,250,000
 SCHOLARSHIP PROGRAM 672,000
 ENGLISH LANGUAGE CENTER 155,000
 OTHER ACTIVITIES 79,000
 PREPLANNING 71,128
 HWY 41 1,260,382
 RYUKYUAN PROPERTY CUSTODIAN 40,000
 TOTAL 21,074,510
 (T)

227
[Handwritten mark]

アメリカ局長
参事官
北米才一課長

秘密標記(赤色)
秘

第 62 号
昭和 47 年 2 月 10 日

外務大臣 殿

在準備委代表事務所
高瀬 代



事務
[Handwritten notes]

年
月
日
[Handwritten notes]

- 首席事務官
- 事務
- 通関
- 海外調査
- 業務
- 航空
- 科学協力
- 連絡調整
- 調査
- カナダ
- 局庶務

(件名) 未完成プロジェクト

引用公・電信
日付・番号 往電 80号

2月9日 米側より入手した General Fund の改訂
4收支見込表 2部 別添のとおり送付する。



付属添付 付属空便(行) 付属空便(DP) 付属船便(貨) 付属船便(郵)

本信送付先:
本信写送付先:
省内写配布希望先:

ANALYSIS OF GENERAL FUND PROGRAMS
FY 71 & FY 72

	FY 71/72	Total	Estimated	Estimated	Revenue & Expenditures	
	USCAR Revised Program	Obligation 30 Apr 72	FY 71/72 Expenditures to 14 May 72	Unliquidated Obligations 14 May 72	Revenues Available	
POL Facilities	\$ 90,000	\$ 78,000	\$ 78,000	\$ -0-	Unobligated Balance	\$ 4,687,000
Contribution to RDWC	15,504,000	15,504,000	15,504,000	-0-	FY 71 POL earnings	10,814,000
Fukuji Dam	(7,781,000)	(7,781,000)	(7,781,000)	-0-	FY 72 POL earnings (estimated)	9,700,000
Well Development	(114,000)	(114,000)	(114,000)	-0-	FY 71 Interest Income	677,000
Taira/Fukuji Pump Station	(350,000)	(350,000)	(350,000)	-0-	FY 72 Interest Income (estimated)	550,000
Ika Tank	(261,000)	(261,000)	(261,000)	-0-	FY 71/72 BOR Dividend	183,000
Protection for Waterline	(25,000)	(25,000)	(25,000)	-0-	Ryukyuan Property Custodian	40,000
Jaku/Zukeyama Pipe line	(80,000)	(80,000)	(80,000)	-0-	Total Funds	26,651,000
Iikawa/Zukeyama Pipe line	(50,000)	(50,000)	(50,000)	-0-	Expenditures	
Logistical Facilities	(20,000)	(20,000)	(20,000)	-0-	POL Facilities	78,000
Purchase MIL Water Assets	(6,823,000)	(6,823,000)	(6,823,000)	-0-	RDWC Water Projects	15,504,000
Special Asst to Municipalities	900,000	900,000	900,000	-0-	Special Asst to Municipalities	900,000
Disaster Relief	200,000	65,000	65,000	-0-	Disaster Relief	65,000
Sewer System	3,300,000	3,300,000	2,250,000	1,050,000	Sewer System	2,250,000
Ryukyuan Scholarship	1,272,000	1,272,000	672,000	600,000*	Scholarship Program	672,000
English Language Center	155,000	155,000	155,000	-0-	English Language Center	155,000
Other Activities	80,000	79,000	79,000	-0-	Other Activities	79,000
Economic Div & PW Projects	7,372,000	7,371,510	1,371,510	6,000,000	Preplanning	71,128
Preplanning	(72,000)	(71,128)	(71,128)	-0-	Hwy 41	1,260,382
Hwy 41	(3,760,000)	(3,760,382)	(1,260,382)	(2,500,000)	Ryukyuan Property Custodian	40,000
Ryukyuan Property Custodian	(40,000)	(40,000)	(40,000)	-0-	Total Expenditures	21,074,510
Esso Contingency Reserve	(3,500,000)	(3,500,000)	-0-	(3,500,000)*	Unexpended Balance	5,576,490
	<u>\$ 28,873,000</u>	<u>\$ 28,724,510</u>	<u>\$ 21,074,510</u>	<u>\$ 7,650,000</u>	* Less Esso Contingency	(3,500,000)
					* Ryukyuan Scholarship	(600,000)
					Balance transferrable to GRI	<u>\$ 1,476,490</u>

* Unliquidated Projects for which funds will be earmarked after reversion by USCAR

秘密表示(朱印)
秘
 無期限

部数指示	発信用	執務用	備考
主信	1	0	1
付	908 付属添付		
属			

発送日 昭和47年2月15日
 処理日
 発信 ② 全タイプ 校査

文書課長 (朱印) 公 信 案 (分類)

公信番号 比1	第 29 号	公信日付 昭和47年2月14日
大 臣	主 管	起案 昭和47年2月5日
政務次官	アメリカ局長	
事務次官	参事官	
外務審議官	北米課長	起案者 森本 電話番号 2466
外務審議官		
官房長		

協議先
 本件は協定は
 協定と4回
 水取と理解し
 ようしや
 2
 → 条約課 長 森本

受信者 在沖繩 高瀬 大使	発信者 外務大臣
------------------	-------------

写送付先	(希望発送日) 2 月 日
------	------------------

件 名
 福地公建設工事に係るSL-6問題

米比第29号

昭和47年2月14日

沖縄復帰準備委員会
日本国政府代表 殿

外務大臣

(件名)

福地ダム建設工事に係るクレーム問題

引用公・電信
日付・番号

今般、建設省が、現在琉球水道公
社が実施中の福地ダム建設工事に
関し、工事請負の大城組が、請負
工事に係る別紙のとおり各種クレーム
が提起されておる。この解決につき、

※ 付属添付 付属空便(行) 付属空便(DP) 付属船便(貨) 付属船便(郵)

GA-2-1

外務省

一秘一 2

大城組と米側地区工兵隊(D.E.)の
契約担当者との間で話し合いが行われて
いる趣きであるが、同者については、この現状
につき大城組が一方的に聴取するた
けでは詳細不明であるとして、貴代表部
よりUSCAR当局に対し、(1)本件クレ
ームの解決に関する進捗状況及び(2)
本件に関する ~~米政府~~ 側の今後の対応
方針等につき照会を要請すること
を諮問等につき先方より聴取の上、
結果回報ありたい。

なお、同者については、石油税に関す
るクレームのみを主要問題としているが、
その他のクレームについても米側 ^{の際} において
聴取ありたい旨望んでいるので、念のため。

GA-4

外務省

報告

未定成 加以外 2.17.

5130

大蔵省の中間報告は、(主のた) 孫引の発給連絡越え。(理財局、主計局 建設省) 至急、詰め、明日中には、最終回答を書いたものを提出しなさい。(と)

1. 水道公社の5月14日付の支取振行為予定額 15,504,000円は極力急ぎで出資総額あり是非(と) (理財局) 枠内での各細別加以外、出入りについては向はないが、総額是非(と) 行なう(と)。

2. 41号線工事関係は、半割(と) 破棄(と) 損害賠償額(と) 2~30万(と) (理財局)

3. 前田/平良(と) 残額(と) 他工場の振り向け(と) 可、(と) 金は(と) 引(と) 可。

GA-6 (初め)

外務省 → 35

4. Record of Discussions 4. の 2nd para.

It is intention of the GTOJ.

は、7% 以上の工事の G.F. に
残額が出る見通いがあること
は、是非とも、^{12%} 原案の
支払い提案に於いて、

① 米521の^{12%}41% 保証料の^{12%}賠償

額は 2.1 million と見込んで、1%

追加はどうか？ 小林課長は、

20~30% 追加はどうか？

追加は、G.R. の引当金

(1,476,490) をはるかに超え、G.F. の

大赤字あり、大問題となる

(米521の^{12%}保証、同額を^{12%}支払う

はどうか？)

(回覧番号) 3709 外務省電信案 (分類)

機密表示 (秘・秘の未印)	符号表示	※ 総第
秘 無期限	暗 略 平	0222 147-001号
※ 第	※ 昭和 年 月 日 時 分 発	
42 号	47.2.22 19.58	
大至急	至急	普通・LTF
		※ 発電係

大 臣 政務次官 事務次官 外務審議官 外務審議官 官 房 長	主管 アメリカ局長 参事 北米才一課	主管局部課 (室) 名 アメリカ北米才一課 起案 昭和47年2月21日 起案者 森本 電話番号 2466
------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------

協議先

法規課長 条約課長

大使 臨時代理大使
在 神尾 高瀬 総領事 代理 外務 大臣 発

電 報 在 大使 臨時代理大使 代理 代理 代理 代理

件名 未完成プロジェクト(41号線等)

貴電才80号に因り、

141号線、下水道工事等の未完成プロジェクト

に因り、冒頭貴電に於て、民政府一般資金

の5月14日時点での収支見込等をも勘案

の上、関係各省とも鋭意検討済むこと

各省(建設、大蔵)と協同経済

(※印欄内は電信課記入)

系は局と協同済む

(昭和四二七二改正)

GB-1

わが方において承知している41号線の契約実施状況及び41号線については、国の直轄事業ないしは補助事業として日本政府が引続き事業を継続すること等を考慮せると、~~米側にお~~未精算部分についての契約は破棄してもらって止むを許さず踏み切らざるをえないとの感触がある。また、~~米側~~ 貴方としては米側の感触も考慮に入り、柔軟的に対処する方針につき、下記、我方方針につき、米側の意向打診の上、結果回電ありたい。

茲、我方としては、最終的な詰めを東京で行なうことが必要かと考へる。その場合、貴方としては来週前半を考へながら、右の米側感触についても併せて打診ありたい。

GB-3

外務省

(1) 41号線関係の契約は解除し、~~伴う~~
^(違約金) ~~伴う~~ ^{米側} ~~の~~ ^の General Fund ^の 処理する。ただし、右契約解除
~~の~~ ^の 日本側に引き渡されるべき下水道
 及び福地ダム相当財源の減額 ^の 減額は
 此は ^の 解決する。 (なお、41号線に
 かわる ^の 政府提示 ^の 精算内容については
 琉政調査による ^の 差異がみられる
 ので、現行契約の件数、実施状況、
~~の~~ ^の 詳細を承知したい。)

(2) 復帰時点における General Fund 残高
 のうち、下水道相当部分 105万ドルは、
~~の~~ ^の 引き渡すに、
~~の~~ ^の 引き渡すに、

(3) 41号線関係の契約解除に伴う

General Fund の残余は、福地ダム建
~~設~~ ^の ために水道公社にお資すること。
^{(この資金は復帰後、日本政府が承継し}
^{てダム建設にあつてゐる)}
 (4) ~~の~~ ^の エッソ・クレームの解決後 ^の 残額
^の 41号線が全額 国庫負担で
 整備するに等しを考慮し、沖縄の公共
 事業にあつては、国に引渡すこと。
 2. 経信米北1号29号の大城組クレームの件
 米側に対し、(1) 本件クレームは復帰前
 理すべきこと、(2) 大城組の請求理由、
 金額、裁判の管轄、その他の事実関係を
 米側において明らかにすること、の2点を
 併せて申し入れおきたい。

外務省電信案 (分類)

機密表示 (極秘・秘の朱印) **秘**
 符号表示 暗 **略** 平
 総第 0222 145-001
 第 43 号
 昭和 27 年 2 月 19 日 5 時 5 分 発
 大至急 **至急** 普通・LTF
 発電係 **凡間**

主管
 大臣 政務次官 事務次官 外務審議官 外務審議官 官房長
 アメリカ局長
 参事官
 北米才一課長
 主管局部課(室)名
 北米才一課
 起案 昭和 27 年 2 月 22 日
 起案者 佐藤 電話番号 2464

務優先
 法規課長
 条約課長

大使 臨時代理大使
 在 沖繩高瀬 総領事 代理 外務 大臣 発

電 在 大使 臨時代理大使
 報 報 総領事 代理 あり

件名 未完成プロジェクト (福地文肉係)

答年貴電 中 1150 及び 中 1151 号 に関し、

下記我方考え方につき留意の上、別電案

と日本側対案として米側に提示ありたく

結果回電ありたい。

1. 第1項及び第2項は、昨年12月13日付、

写
 済

各者(建設大臣)と協済済

(※印刷内は電信課記入)

手取りと協済済

(昭和四二七一改正)

GB-1

在京米大口上書及び同日付外務省口
 上書の趣旨に基いて記述されている。
 2. 「Hold Harmless」条項については、
 本件討議記録にはおさめないこととし
 右につき米側の了解をとりつけられない
 その理由としては、
 (1) 返還協定4条及び6条1項に於
 いて処理済みの問題であり、外交レベル
 においてもその旨確認されていること。
 (2) 本条項を記録するとすれば、(1)のこ
 とを確認するに記述になるが、右確
 認は、具体的に何を visualize して
 いるかとの質問が国会等で提起され、
 幸い現時点において表面化していない
 エッソ・フレーム、石油統フレームの間

GB-3

外務省

題がうきほりにされるおそれもあり、得
策でないことがあげられる。

3. なお、平良^{サイラ}・福地^{フクジ}松ッ場改修計
画及び真栄田^{マエダ}タンク計画については、
 earmarkされた金額以下の金額
で落札している由であるが、残余の金
額も復帰後、日本側において沖縄の
水源開発事業にあてられるよう、復帰
前に水道公社に出資されることを
確認おきたい。

(3)

第4次(最終版)

秘
無期
1971.10.1

(Draft)

別巻1

CONFIDENTIAL

Record of Discussions

The representatives of the Government of Japan and of the Government of the United States of America held consultations at the meeting of the Preparatory Commission of _____, 1971 concerning Fukuchi Dam Project and related projects and have agreed to record as follows:

1. The United States Government will make every effort to complete Fukuchi Dam before the reversion of Okinawa to Japan. Nevertheless, in the event it would be found that the construction of the Dam will not be completed by the time of reversion, the United States Government will, before reversion, transfer to the Ryukyu Domestic Water Corporation the undisbursed portion of the fund appropriated for the construction of the Dam.
2. As indicated in the Cabinet Decision of September 3, 1971, the Government of Japan has decided on a policy of developing water sources in Okinawa. In accordance with this policy and in the light of paragraph 1 above, the Government of Japan will take necessary steps with a view to completing the construction of Fukuchi Dam.

第3次 沖縄復帰対策要綱

23. 水資源開発: 沖縄本島における特定のダムによる水資源の開発は、
国

3. Taira/Fukuchi P/S Modification Project and Maeda Tank Project will be treated by the U.S. side, in the same manner as mentioned in paragraph 1x above, and it is anticipated that necessary steps will be taken by the Japanese authorities concerned with a view to completing their construction.
4. Technical details necessary for taking over by the Japanese authorities of the unfinished construction works mentioned in paragraphs 1 and 3 will, where necessary, be arranged for between the Japanese and United States authorities concerned.
5. In case of completion of Fukuchi Dam and related projects mentioned above after reversion, the United States Government will be notified of the completion by the Japanese authorities concerned.

(3)

別巻 22

秘
無期限

(Draft)

~~1971-9-20~~

CONFIDENTIAL

Record of Discussions

The representatives of the Government of Japan and of the Government of the United States of America held consultations at the meeting of the Preparatory Commission of _____, 1971 concerning certain projects in Okinawa which are financed by the United States Government and have agreed to record as follows:

1. In the event that the construction works of Highway 41 and other projects financed by the General Fund (other than Ryukyuan Scholarships and Fukuchi Dam Project) would not be completed and the funds appropriated for these projects would remain undisbursed by the time of reversion, the United States Government will, before reversion, transfer to the Government of the Ryukyu Islands such undisbursed portions of the funds as fund to be earmarked for the construction of Highway 41.

2. The Government of Japan intends to ^{complete} take up Highway 41 Project as ~~priority project within "the Okinawa Development Program" now under preparation (and necessary steps, including financial steps, will be taken for carrying out the above mentioned project.)~~

3. Technical details necessary for taking over by the Japanese authorities of the unfinished construction works will, where necessary, be arranged for between the Japanese and United States authorities concerned.

(3)

別紙

秘
無期限

~~(Draft)~~

Record of discussions

The representatives of the Government of Japan and of the Government of the United States of America held consultations at the meeting of the Preparatory Commission of February , 1972 concerning Fukuji Dam project and other water supply projects and have confirmed to record as follows:

1. As was stated in the Note Verbale dated December 13, 1971, of the Embassy of the United States of America, the United States Government will make every effort to complete Fukuji Dam before reversion of Okinawa to Japan, and in the event that it is found the construction of the Dam will not be completed by the time of reversion, the United States Government, before reversion, will transfer to the Ryukyu Domestic Water Corporation the undisbursed portion of the 12,012,000 U.S. dollars provided for the construction of the Dam.

As was also stated in the said Note Verbale, Taira/Fukuji pump station modification project and Maeda tank project will be treated by the United States Government in a manner similar to that concerning Fukuji Dam.

2.

- 2 -

2. As was stated in the Note Verbale dated December 13, 1971, of the Ministry of Foreign Affairs, in the event mentioned in the said Note Verbale of the United States Embassy of the preceding paragraph, the Government of Japan will take necessary steps to complete the construction of Fukuji Dam, and it is anticipated that necessary steps will be taken by the Japanese authorities concerned to complete the construction of Taira/Fukuji pump station modification project and Maeda tank project.

3. Technical details necessary for taking over by the Japanese authorities of the unfinished construction works mentioned in paragraph 2 will, where necessary, be arranged for between the Japanese and United States authorities concerned.

4. Upon completion of Fukuji Dam and other water supply projects mentioned above after reversion, the United States Government would be notified of their completion by the Japanese authorities concerned. It is the intention of the Government of Japan that in case any funds should remain unused upon completion of these projects, such funds would be applied to water development projects on Okinawa.

5.

5. Regarding the problem of liabilities arising in connection with these projects, it is confirmed that the problem of liabilities of the United States Government for claims in connection with the activities of the Ryukyu Domestic Water Corporation has been dealt with by Article IV of the Agreement between Japan and the United States of America concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands and that the problem of liabilities of the said Corporation has been dealt with by paragraph 1 of Article VI of the said Agreement.

(回覧番号) 外務省電信案 (分類)

機密表示 (極秘・秘の朱印) 秘 無期限	符号表示 暗 略 平	※ 総第 0222 146-00/
	※ 第 44 号	※ 昭和 年 月 日 時 分 発 47.2.22 19.58
	大至急 至急 普通・LTF	※ 発電係 M

大臣 政務次官 事務次官 外務審議官 外務審議官 官房長	主管 アメリカ局長 参事官 北米才一課	主管局部課(室)名 アメリカ局北米才一課 起案 昭和 47 年 2 月 22 日 起案者 <i>[署名]</i> 電話番号 2464
---------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

協議先

法規課長 *[署名]* 条約課長 *[署名]*

大使 臨時代理大使
在 *沖繩* 高瀬 総領事 代理 あて *外務* 大臣 発

電 在 大使 臨時代理大使 あて
報 在 総領事 代理

件名
未完成プロジェクト(福地との関係)
(往電米北1中[△]43号別電) 151

済

(※印欄内は電信課記入)

(昭和四二七一改正)

GB-1

秘
無 期 限

~~(Draft)~~

Record of discussions

The representatives of the Government of Japan and of the Government of the United States of America held consultations at the meeting of the Preparatory Commission of February , 1972 concerning Fukuji Dam project and other water supply projects and have confirmed to record as follows:

1. As was stated in the Note Verbale dated December 13, 1971, of the Embassy of the United States of America, the United States Government will make every effort to complete Fukuji Dam before reversion of Okinawa to Japan, and in the event that it is found the construction of the Dam will not be completed by the time of reversion, the United States Government, before reversion, will transfer to the Ryukyu Domestic Water Corporation the undisbursed portion of the 12,012,000 U.S. dollars provided for the construction of the Dam.

As was also stated in the said Note Verbale, Taira/Fukuji pump station modification project and Maeda tank project will be treated by the United States Government in a manner similar to that concerning Fukuji Dam.

畢

- 2 -

2. As was stated in the Note Verbale dated December 13, 1971, of the Ministry of Foreign Affairs, in the event mentioned in the said Note Verbale of the United States Embassy of the preceding paragraph, the Government of Japan will take necessary steps to complete the construction of Fukuji Dam, and it is anticipated that necessary steps will be taken by the Japanese authorities concerned to complete the construction of Taira/Fukuji pump station modification project and Maeda tank project.

3. Technical details necessary for taking over by the Japanese authorities of the unfinished construction works mentioned in paragraph 2 will, where necessary, be arranged for between the Japanese and United States authorities concerned.

4. Upon completion of Fukuji Dam and other water supply projects mentioned above after reversion, the United States Government would be notified of their completion by the Japanese authorities concerned. It is the intention of the Government of Japan that in case any funds should remain unused upon completion of these projects, such funds would be applied to water development projects on Okinawa.

13) ~~5~~

大政事外外儀官
 務務典房
 次次
 臣官官審審長長
 備備人電厚計
 書文会営給

調査長
 参企折調
 参領旅査移

参地中東
 長北東西
 参北北保
 中南
 参一
 参西東洋
 長西東

参書近ア
 次総経国資
 源
 参貿統国
 参政技一理
 国企二
 参条協規
 参政経科
 軍社専
 参道内外
 参一二

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

総番号(TA) 7276
 73年2月24日18時40分 発着
 73年2月24日19時11分 本省

外務大臣殿 高瀬大使 臨時代理大使 総領事 代理

未完成プロジェクト

第103号 略 至急 (ゆう先処理)

貴電米北/第42号に関し

1. 23日ムラズミ及びコパヤンはラウシニ副民政官及びクラーク渉外局長を往訪、冒頭貴電の趣旨に従いわが方針を説明せるところ、先方の反応次の通り。

冒頭貴電1.(1)については、USCARはDEOBLIGATEする旨をりゆう政に通告することは直ちに行ない得るが、契約の当事者であるりゆう政が果して復帰前に契約解除、違約金支払の手續を完了し得るか疑問である。また違約金の額がどの位になるかわからないので他の財源に影響を及ぼさないと保証し難い。なお、4/号線の現行契約の実施状況の詳細についてはUSCAR側からもりゆう政よりちよう取し、それに復帰までの見通しを加えて日本側に提供する。

1.(2)及び1.(3)については特にコメントなし。

1.(4)については、くり返し申し上げている通り世界第3の経済大国である日本政府に金を渡すことは米側内部で説

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

明がつかない旨を述べたので、当方より4/号線がいわば国がかた代りして整備されること及びこの金はおきなわの公共事業に使われるものなることを説明したが、ラウシニはこれでは到いて米側内部を動かし得ないと述べた。

2. オオシロ組クレームについては米側はすべてこれを拒否し、オオシロ組はこれをBOARD OF CONTRACT APPEALに提訴し、現在審理が行なわれている段階なので復帰前にこれが解決される可能性は少ないと思われる由。なお、クレームの内容の詳細については提供方を求めておいた。

3. フクチ・ダム関係については、ムラズミより貴電米北/第43号別電案を提示するとともに第43号の各項どおり説明したところ、ラウシニは追って検討すべきも、特に問題ないと考える旨を述べた。

4. 以上のコメントの後、ラウシニより総括として次の通り述べた。

1.(1)これらのプロジェクト(公社関係を除く)については米民政府のOBLIGATIONに基づきりゆう政が業者と契約を結び、契約の実施に応じて米民政府は金を支出してきた。

1.(2)復帰によつて米民政府は支出を続けることが不可能となるのであるから、米側としてはりん理感を除外して考えれば単にかかる理由のために支出を打切る旨をりゆう政

注意

1. 本電の取扱いは慎重を期せられたい。
2. 本電の主管変更その他については検閲班に連絡ありたい。

電信写

に通告すれば足りるわけである。

(3) 日本政府において本件工事を引継がないと言うのであれば、米民政府としては出来る限り速やかにりゆう政に対しDEOBLIGATEする旨を通告せざるを得ず、かつ、そつ直に申し上げて何時にても一方的に右通告を行なう用意がある。

5. クラークより、日本側のなお弾力的に対処する考えというのは具体的に如何なることを考えているのかとの質問があつたので、ムラズミより、この点については指示を受けていないので何とも言いかねるが、全く私見として4/号線の中、イソ交差点及びイソ・カ^{カズ}間道路の工事については全く着手されていないことにかんがみ、この分についてはDEOBLIGATEし、他の部分については引継ぐということでは何とかまとまらないうかど述べたところ、ラウシニはこの方式は検討に値すると思うが、その場合4/号線工事の継続につきくり返し要求して来たりりゆう政当局より強れつなる反ばつての来ることが予想され、その際米側としては日本政府との話し合いの結果この様になつたと説明せざるを得ないと述べた。

6. 最後に最終的な話し合いを東京で行なうことにつき米側の意向を打しんしたところ、先方は3月1日にこれを行なうことに同意した。

(丁)

-3-

(写手交済み)

4073, 外務省電信案 (分類)

機密表示 (極秘・秘の朱印) 秘	符号表示 暗 略 平	※ 0404 110-00 / 号 総第
※ 第 94 号	※ 昭和 年 月 日 時 分 秒 47.4.4 18.24	※ 発電係
大至急 至急 普通 LTF		

大 臣 政務次官 事務次官 外務審議官 外務審議官 官 房 長	主管 アメリカ局長 参事官 北米第一課長	主管局部課 (室) 名 米北工 起案 昭和 47 年 4 月 3 日 起案者 藤 電話番号 2466
------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------

協賛先
条約課長 米保長 佐々木

大使 臨時代理大使
在 沖繩 高瀬 総領事 代理 外務 大臣 発

電 在 大使 臨時代理大使
報 在 総領事 代理 あり

件名 フロジ
福地ダム引継ぎ

建設者(河川局南支課)より本件に関し、
つぎのとおり **申し** 請 越 した。
(1) 福地ダム引継ぎのための技術的事項
については、必要に応じ、日米間にて打合せ
調整を回っていくこと了承されていること

漢

字 済

(※印内は電係記入)

(昭和四二・七一改正)

GB-1

右引継ぎ準備のため、沖繩で日本政府
のダム関係者と現地へ派遣し、米側の
協力のもとに所要の調査を進めてきた
結果、円滑なる引継ぎのためは、工事の
施工、工程管理及び予算の執行等に
つき、日米間の連絡協調を急にする
必要があると認められた。
(2) よって、上記の引継ぎの必要事項
についての米側の打合せのため、日本側
の責任者として、つぎの2名を5日
20日間 ^(予定) 沖繩へ派遣すること
したので、米側においても ^{対等な立場で} 打合せにお
ける責任体制を明らかにし、日本側の
意見が引継ぎの間の工事施工
について十分配慮されることを希望する。

GB-3

外務省

建設大臣官房付、前建設省土木研究
 所ダム部長 野島虎治
 建設省四国地方建設局河川計画
 課長 山住有巧

(3) いまのよう、9日頃から D.E. 側の
 具体的打合せに入りたいと考へてゐるが
 対策が沖路事務局において、このため
 プレンジも行なつてゐる。

2. 建設省としては、従来、本件の関連
 打合せ調査は、必ずしも D.E. 側の
 満足すべき協力が得られなかつた^{結果}
 ことも不満と云つてゐるようであつた。今日
 の打合せに当つては、日米間の責任者
 間の⁹緊密な¹⁰協力¹¹が、是非とも具体的
 な成果を見たい旨強く望んでゐる。

の、貴代表部より米民政府側に対
 し、上記¹²交渉と通報する¹³こと、米民
 政府¹⁴側 D.E. に対し¹⁵積極的を協
 力体制をもつて日本側との打合せに
 当¹⁶る¹⁷指示¹⁸を¹⁹要請²⁰おあり
 たい。

(3)

福地ダムの引継について

福地ダムを引き継ぐために必要な技術的事項について

は、必要に応じ、日米両国間で打合せ調整を図っていくことで

了承されているところである。先般来、福地ダム引継の準備

のため日本側においても政府機関のダム関係者を現地へ

派遣し、米側の協力のもとに調査を進めてきたが、その結

果、引継を円滑に行なうために工事の施工、工程管理及

び予算の執行等について一層、日米間の連絡協調を

密にする必要があると認められた。

このため、日本側においては、引継ぎに必要は事項

の打合せに関し、責任者として下記の者を当てることと

したので、米側においても責任体制を明らかにされる

とともに、日本側の意見が引き継ぎまでの間の工事の

施工について十分配慮されるよう措置されること

を希望する。

記

野島 龍治 (建設大臣官房付、前土木研究所
長 部長)

山住 有巧 (建設省四国建設局河川計画課長)

アメリカ局長
参事官
北米第一課長
条約課長
福地タムの引渡し問題

47. 4. 14
米北一

14午後、建設省四国地方建設局、
山住河川計画課長は、当課を訪れ、
本件に関する米側の打合せを終え、昨13日
帰任したが、準備委員村南参事官のアド
ヴァイス(特)に、福地タム工事の精算事務に
関する米側の話合の模様を伝えたいと
い、大要つきのとおり述べた。(森田が
聴取した)

(279-17) 2

(1) 11日に USCAR の ~~代表~~ (ロバート
公益事業局長に連属する担当者)、D.E. の

デイ、環球水道公社の大浜総裁等と
話合った際、米側は、(1) 米側では

5月14日の時点で、福地タム工事の出来高を
を確認し、これ以上の単価を乗じ、かつ、D.E.
の監督費用等諸経費を加え、経費総額

を算出し、予算総額1200万ドルから右経費

総額を差し引いた米側への引渡すべき残
高を計上したいと云っている。

(10) 但し、右諸経費の支払いの精算事務は
必送、15日以降になるが、後滞後は
5月

が、右精算事務を行ない得る米側の組織は
甚だしく削減している訳あり、従って

この精算事務は日本側において行なうべきである。旨述べている。

(2) 当分(山位)より引継ぎを受けた日本側においては、米側の精算をチェックすべき立場にあると

思われるので、日本側自らがかかる精算事務を行ないたいは、かな、なう旨答をか、な、が

か、い、れ、れ、は、この問題は、日・米双方とも上部の検討の上、結論を得ることになる旨意、
この旨で

致す所だ。

(3) 準備委の村角参事官は、未完成プロジェクト

にか、わ、る、数、量、の、引、継、ぎ、に、つ、い、て、は、米 準備委において討議の対象とされ、な、が、福地が

に、関、する、精、算、事、務、を、米、側、の、言、分、ど、お、り、例、え、ば、復帰後現在の琉球水道公社を運営する

ことなる沖縄県の企業自に行なわせることなれば、同様の未完成に伴う米側

資金の残高が明らかに少くなる際、沖縄県が右資金の使用を要求すること等も

考えられ、日本側が当初予定した如く、これを自由に使用し得ることなるような事態

も想定されるので、この精算方式については慎重に配慮する必要がある旨感述

〜〜〜

2. 当分より、福地が、道路工事等とは未完成プロジェクトの一つのパッケージで

考えられており、この取扱に、関、する、日、米、間、の、話、合、い、は、未、だ、最、終、合、意、を、み、て、い、な、

が、い、ずれ、近、日、中、には、これが準備委

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

5

127 2) 上げられることなるべく、この際
に 本件精算事務等関連諸問題

128 につき話し合われるべきと思われれば
日本側には、事前にかかる問題点ハ

129 つき、大蔵省、建設省等において詰めて
おく必要ありこと述べておいた。

130 3) 因り山住課長は、復帰後の日本
政府に於て福地ダム定済事業の

131 所長に擬せおき、20日以降に
米側との技術的打合せのため、再度、

132 現地にも来池相希定の由。

建設省

北米第一課長

参事官

北米第一課長

建設省河開発第23号

昭和47年4月17日

外務省アメリカ局北米第一課長 殿

建設省河川局開発課長



福地ダムの引継に係る申し入れ依頼
について

福地ダムの引継のため必要なので、別添についでUSCAR及びD.Eあて申し入れられるようよろしくお取り計らいをお願いする。

なお、本件については米側との打合わせの際、この申し入れをするよう米側から要請があつたものである。



(案)	番号
	年月日
(USCAR) (D.E) 殿	
(外務省)	
福地ダムの引継ぎについて	
福地ダムの引継ぎの打合わせのため	
日本側においては下記のとおり調査員を派遣	
することとしたので、必要な資料の	
提示等、米側においても引継ぎについて	
よろしくお願いしたい。	
記	
1. 目的	福地ダム引継ぎのため打合せ
2. 出張者	山住 有巧 総括責任者
	白名

はしより 115.33	田子地、 ^没 高 勤
橋村逸郎	
いづみ たかし	
井上隆司	陶子地
よしむら たけ	
吉村 佐	
3. 派遣 期間	
4月20日より 4月27日まで	
(なお、調査員のうち一部の者は、5月2日	
まで、現地に残留を予定)	
4. 打合事項	
① 工事施行 ^I 状況及び予算執行状況	
について	
② 今後の工事進捗見込及び予算	
執行見込について	
③ 契約、設計、計画について	

④ 工事~~施行~~の監督について

⑤ 工事完成施設等、引継について

5. 資料の提供等について

① 工事出来高明細書及び予算支出明細書

この明細書については、(3月末現在のものを4月26日までに、4月末現在のものを5月5日までに、5月14日現在のものを5月15日に、それぞれ提出願いたす。)

② 引渡しを予定する資産及び物品の予定一覧表 (ダム本体等工事目的である設備を除く)

(3) ダムサイトの地質資料
dam site geological data

(ダム着工前におけるダムサイト付近の
before the construction of dam

地質状況、及びダム基盤の透水性
geological condition bed-rock permeability

に対する資料及び判断)

(4) ダム設計資料

① ダム断面決定の根拠となった計算書
cross section

② 使用材料に関する資料
material

③ 転圧工法等、ダム建設の工法決定の根拠となった資料及び判断
rolling

(5) ダム右岸(上流)の崩壊の状況を示す資料
right abutment the upper course landslide

① 崩壊直後の状況を示す測量図面
surveyed map

② ダム軸変更の経緯
dam axis

③ 崩壊土処理の最終状況

(d) ダムの安定性, 透水性に対する影響
stability permeability
の判断とその根拠

(6) グラウトの状況, ダムの透水性に対する
grouting
資料

グラウト工事施工実績

(a) スプリットスペース法ならびに^工の^工順序
split space method grout hole

(b) 注入前 水押し圧力と注水量の一覧表
before grouting

(c) ステージ長と各ステージの注入圧力
stage length grout pressure
セメント注入量の一覧表

(d) 透水性が改善されたと判断した根拠

(7) 各種構造物に対する構造決定の根拠となった
計算書

(a) ^{コンクリート}余水吐切取部の擁壁
spill way retaining wall

(b) 橋梁及び橋台等付属物
bridge abutment

(c) コントロールハウス
control house

(d) 取水施設

(e) 仮排水トンネルの閉塞
diversion tunnel

(8) 水理構造物に対する構造決定
の根拠資料

(a) 余水吐断面の決定
cross section of spill way

(b) 減勢工
y/c 工事

(c) 取水施設

(9) 堤体施工に関する材料試験の資料結果
material test

(10) コア、フィルター 盛立て前の堤体基礎
before the embankment bed-rock
の状況を示す写真その他の資料

(11) 工事監督の記録

(12) 請負人申し立てのクレームのうち 5月14日までに未解決のものについては、クレームの原因となった事実及びその処理経過に関する資料

(13) その他引継ぎ打合せに必要な資料で調査員の依頼するもの

エカウ OBONTA

上村 光 建設国際事務所

4186 (回覧番号) 外務省電信案 (分類)

機密表示 (極秘・秘の朱印) 符号表示 略 平 総第 0419 041-05

第 114 号 ※昭和 年 月 日 時 分 発 47.4.19 15.07

大至急・至急・普通・LTF ※発電係 淡巴

電信課長 漢

主管 米北正 主管局部長 (室) 名 米北正

事務次官 外務審議官 外務審議官 官房長 北米第一課 森 起案者 森 電話番号 2466

起案 昭和 47 年 4 月 17 日

協設先

在 沖繩 高瀬 大使 臨時代理大使 代理 外務 大臣 發

電 報 在 大使 臨時代理大使 代理 総領事 代 理 代 理 代 理 代 理

件名 福地タムの引継ぎ

建設省より本件に関しつぎのとおり調査員を派遣し、米側と所要の打合せを行わせ、この旨、米民政社及び D.E. へ申し入れらるるに、依頼越えなので、右申し入れ方について、急ぎ取り計はわらぬ。

昭和四二・七一 改正

GB-1

字
濟

- 2
- 出張者名
山住有巧 (総括責任者) 橋村逸郎
井上隆司、吉村佐
 - 出張期間
20日及び27日まで
 - 米側の打合せ事項
(1) 工事施工状況及び予算執行状況
(2) 今後の工事進捗見込及び予算執行見込
(3) 契約、設計等諸計画
(4) 工事の監督
(5) 工事完成施設等の引継ぎ
 - 米側が提供を受ける資料
(1) 工事出来高明細書及び予算支出明細書 (3月末現在のものを) 4月26日
- GB-3 外務省

日までに、4月末現在のものを5月5日までに、5月14日現在のものを5月15日までに、それぞれ提出を希望する。

(2) 引渡し予定の資産及び物品の一覧表(ダム本体等工事目的である設備を除く)

(3) ダム・サイトの地質資料(ダム着工前におけるダム・サイト付近の地質状況及びダム基盤の透水性に対する資料を含む判断)

(4) ダム設計資料

(1) ダム断面決定の根拠となった計算書

(2) 使用材料に関する資料

(3) 転圧工法等ダム建設の工法

決定の根拠となる資料及び判断

(5) ダム右岸上流の崩壊の状況を示す資料

(1) 崩壊直後の状況を示す測量図面

(2) ダム軸変更の経緯

(3) 崩壊土処理の最終状況

(4) ダムの安定性、透水性に対する影響の判断とその根拠

(5) クラウトの状況、ダムの透水性に対する資料、クラウト工事^工施行実績

(6) スプリット・スペース法^工なば^工の施工順序

(7) 注入前水押し圧力と注水量

の一覧表

- (ハ) ステージ長と各ステージの注入圧力、セメント注入量の一覧表
- (ニ) 透水性が改善されたか判断の根拠
- (7) 各種構造物に対する構造決定の根拠となった計算書
 - (イ) 余水吐切取部の擁壁 ヨスイバキ
 - (ロ) 橋梁及び橋台等付属物
 - (ハ) コントロールハウス
 - (ニ) 取水施設
 - (ホ) 仮排水トンネルの閉塞
- (8) 水理構造物に対する構造決定の根拠資料
 - (イ) 余水吐断面の決定 ヨスイバキ
 - (ロ) 減勢工 ゲンセイコウ

- (イ) ^{江水}取水施設
 - (9) 堤体施工に関する~~材料~~試験の資料結果
 - (10) コア、フィルター盛立^り前の堤体基礎の状況を示す写真、その他の資料
 - (11) 工事監督の記録
 - (12) 請負人申し立てのクレームのうち5月14日までに未解決のものについては、クレームの原因となった事実及びその処理経過に関する資料
 - (13) その他引き続き打合せに必要な資料で調査員の依頼するもの。
5. その他: 建設者では上記の米側への資料要求は^{(1)について}専門技術的用語が多用されていることもあり、対策が沖縄事務局

^{カハヒカ}
の上村光 建設専門職 (同省出身)

カハヒカに在りしめり望んごいる。(本人に連絡済み)

なお、現地調査の詳細日程等一切のアレンジはカハヒカに沖縄事務局において依頼済みあり由。(カ)


アメリカ局長
参事官
北米課長

秘密標記(赤色)

() 第 209 号
昭和 47 年 4 月 27 日

外務大臣 殿

在準備委代表事務所
高瀬 代



(件名)
福地ダム建設計画に関する米側資料送付

引用公・電信
日付・番号 貴電米北/オ/114号

今般、米側より、民政府渉外局を通じ本件
資料を送付差し上げました。右資料リスト⁴部
別添送付する。なお、本件資料そのものは
沖繩事務局上村専門官(建設系)へ

付属添付 付属空便(行) 付属空便(DP) 付属船便(貨) 付属船便(郵)
本信送付先:
本信写送付先:
省内写配布希望先:

- 首長
- 総務
- 渉外
- 調査
- 航空
- 科学協力
- 連絡調整
- 調査
- 力ナダ
- 局庶務



の依頼により局頭貴電の山住建設事務所
直前に転達した上で、右御了承願いた
し。

建、大、5/1 送付済み

DISPOSITION FORM

For use of this form, see AR 340-15; the proponent agency is The Adjutant General's Office.

REFERENCE OR OFFICE SYMBOL HCRI-LN	SUBJECT Data for the GOJ Ministry of Construction
---------------------------------------	------------------------------------------------------

THRU: *AS 80317AM72* FROM LN DATE 17 Apr 72 *6* CMT 1
SA RM 4/17 Maj Sato/km/71267

TO: ~~USG/PrepCom (Mr Francis)~~

The attached drawings on the Fukuji Dam project and the Armed Services Board Contract Appeal decision handed down on the Oshiro Gumi appeal is forwarded for transmittal through GOJ PrepCom to the Ministry of Construction Representative at OBONTA (ATTN: Mr. KAMIMURA). The documents were provided by the USCAR PW Department.

William Clark, Jr.
William Clark, Jr.
Director
Liaison Department

TO: USG PrepCom FROM: GOJ PrepCom DATE: 19 Apr 72 CMT 2

Receipt acknowledged.

April 19th, 1972
Received by



USG PREP COM

DATE	FROM	SUBJECT	DISPOSITION	INFO TO	FILE
14 Apr 72	LN-9-72	PW/RDWC Construction Progress Network Diagram - DACA 79-70-C-0018 Oshiro Gumi, Construction of RDWC Fukuji Dam and Reservoir, Near Kawata village on Okinawa, R.I, 10 Apr 72 2 sheets	USG/PrepCom 14 Apr 72	GOJ/PrepCom AmEmb Tokyo 14 Apr 72	
"	"	" Network for Spillway Construction - DACA 79-70-C-0018, Oshiro Gumi, Construction of RDWC Fukuji Dam and Reservoir, Near Kawata village on Okinawa, R.I. 1 sheet	"	"	
"	"	" Construction Progress Network Diagram - DACA 79-70-C-0018, Project, Oshiro Gumi, Construction of RDWC Fukuji Dam and Reservoir, Near Kawata village on Okinawa, R.I. 1 sheet	"	"	
"	"	" Earnings Based on Early and Late Finished Dates for C-0018 DACA 79-70-C-0018, Oshiro Gumi 1 sheet	"	"	
"	"	" Construction Progress Network Diagram - DACA 79-70-C-0018, Oshiro Gumi, Construction of RDWC Fukuji Dam and Reservoir Near Kawata village on Okinawa, R.I. 1 sheet	"	"	
"	LN-10-72	" Ltr, PODWP-OC, dtd 6 Apr 72, Subject: Appeal of Oshiro Gumi, POL Tax Claim with inclosure: Armed Services Board of Contract Appeals, Subject: Appeal of Oshiro Gumi, 16 pages	"	"	
		///////////////// Nothing Follows //////////////////			

(回覧番号 4369) 外務省電信案 (分類)

機密表示 (極秘・秘の朱印) 平文	符号表示 暗 略 平	※ 総第 0511-204-001 号
※ 第 153 号	※ 昭和 年 月 日 時 分 秒 47.5.12 13.04	(※印刷内は電信課記入)
大至急	※ 大至急・至急・普通・LTF	※ 発電係

大 臣 政 務 次 官 事 務 次 官 外務審議官 外務審議官 官 房 長	主 管 Rアメリカ局長 R参事官 北米第一課長	主管局部課(室)名 米北1 起案 昭和 年 5月 13日 起案者 森 電新番号 2466
------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------

協議先

大使 臨時代理大使
在 沖繩 高橋 総領事 代理 外務 大臣 発

電 報 在 大使 臨時代理大使 代理 総領事 代理 であ

件名 福地ダムの引継ぎ

建設省より、本件に関し、引継ぎ時
での出来高については、米側において
支払いを完了するよう、米民政府に要
請を依頼越したので、貴地滞在
中の野島建設技官と連絡の上、

写 済

取計はわれない。
なお、本件については、通常、出来高
の一部の支払いを保留おこせ
とされているところ、米側においては、
復帰時の精算と明らかにするため、
わが方からの要請あり次第、右保
留部分についても支払うとの意向
を表明しているもの由。

13)

沖縄建設投資と連絡の上 返すべく

返すべく米側

返すべく

福地さんの引継にあたり、引継時に

おける出来高に対しては、米側において

支払を完了するよう米民政府に要請され

るに依頼する。

なお、本件については、米側において了解済である。

（支払）

通常出来高の一部を保留する

こととされておるが、保留時の

精算を明記しているが、日米双方

の間の急請が、右保留額に

ついても支払と定まり、

米側の了解を済ませ

る由。

なお、米側は地帯中の

福地ダム現地調査報告書 9/11 信海

土木研究所 部長 野島彦治

ダム構造研究室 長 飯田隆一

地質研究室 長 岡本隆一

河川局 開発課 補佐 山田克彦

四国地方建設局 河川課 課長

山住有巧

調査日 昭和47年3月17日

調査結果

1. 余水吐水平部の切り取面は岩盤の変質著しく、風化が進行中であるので、岩盤の状況に比し、法面が急であり崩壊の危険性がある。

従って法面の下部を迫込み擁壁を立て、その上部の法面勾配を緩かにする必要がある。(下図参照)

2. 余水吐傾斜部の左側は


崖壁および岩のゆるんでいる

部分が残っている。従ってこの

部分を除去した後掘削面にネット

を張りカニットなどにより保護工

を行う必要がある。



3. 右岸の上流面近くは崩落土が除去されず、堤体の盛立が行われている。これは洪水後上流側にくずれの危険があるので、既に盛立の終了した部分に対しては押え盛土を行い、今後盛立を行う部分に対しては堤体が着岩するように除去しなければならない。

4. カーテングラウトについては

a. 三列のカーテングラウトが行われているが、初めに中央のカーテングラウトを施工し、後に両側のカーテングラウトを施工している。

これは明らかに施工順序が逆であるから、先ず両側のグラウトを施工し、後中央のグラウトを施工するように改めるべきである。

b. 現在カーテングラウトはすべて、岩盤に直角な方向に施工されている。

しかし、右岸では節理、キレツはさし目の方向に発達しているので、これに交わるように、鉛直方向に施工すべきである。(次ページ参照)

c. 上下流に通るキレツが右岸ではいくつか見られるが、これらに対しては追加グラウトを行うべきである。


d. コア一部の岩盤でグラウトを施工した外側で、開口キレツがいくつかみられた。D、Eは、この部分は掘削すると説明していたが、グラウトを施工した部分をゆるめる危険性があり、追加グラウトにより

開口キレツは、つめておく必要があると考えられる。場合によ

ってはモルタルグラウトの必要あり。

e. グラウトのチェックは、チェックボーリングのコアにより行っているが、
 コアでは判断が非常に不正確である。グラウト前後の透水試験
 がなされていないが、特にグラウト後のチェックは、ルチオン試験
 により行うべきである。またカーテングラウト工の先に対しても同様の
 の試験が必要であろう。

f. グラウトについては、左右両岸の
 地質状況の相違や、割れ目の特性
 に対する配慮が全くなされずに
 機械的な配列でなされている。遂



水性について問題のある部分は、別途のグラウトが必要である。

5. コアの着岩部の補工については粘土をはりつける等の施工がな
 されておらず、不十分であるように見られる。

6. コアの含水比管理が不十分である。

7. 余水口の先にアーチの水路橋が設けられている。これは、洪水
 時に水をせき上げたり、水路橋を破損する可能性がある。

これについては、水叩の掘下げを行うか、水路橋の高さを変えな
 必要であろう。